

Phase en cours	Projet	Premier CP_Commune	Premier INDEX	L_Sociaux	L_Moyens	L_modérés	L_autre	Total logts	Date_RP	
Chantier				370	76	0	0	446		
	Artemis	1140_ Evere	21	58	38	0	0	96	juillet 2022	
	CSP - Bervoets	1190_ Forest	21	38	0	0	0	38	septembre 2023	
	Destrier	1140_ Evere	21	100	30	0	0	130	juillet 2023	
	CSP - Evereast C Wood	1140_ Evere	21	54	0	0	0	54	mars 2023	
	Kouter	1160_ Auderghem	21	0	8	0	0	8	juillet 2022	
	CSP - Les Sources	1190_ Forest	21	39	0	0	0	39	mars 2022	
	Luttre	1190_ Forest	21	63	0	0	0	63	avril 2025	
	Pavillons Dries	1170_ Watermael-Boitsfort	21	3	0	0	0	3	avril 2022	
	Silence	1180_ Uccle	21	15	0	0	0	15	mai 2022	
MT_Adjudication			20	100	66	0	6	166		
	Renoir	1140_ Evere	20	100	66	0	6	166	novembre 2024	
MT_DBA			19	82	43	0	0	125		
	Activité	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	19	10	2	0	0	12	juin 2024	
	Gay	1150_ Woluwe-Saint-Pierre	19	0	23	0	0	23	octobre 2024	
	Homborchveld	1180_ Uccle	19	72	18	0	0	90	octobre 2024	
En attente de permis			18	17	106	0	1	123		
	Archiducs Nord	1170_ Watermael-Boitsfort	18	0	38	0	1	38	décembre 2024	

	Van Overbeke	1083_ Ganshoren	18	17	68	0	0	85	mai 2026
MS_Préparation de permis			17	29	8	0	0	37	
	Vervloet	1180_ Uccle	17	29	8	0	0	37	mars 2026
MS_Avant-Projet			16	0	0	7	0	7	
	Asselbergs	1180_ Uccle	16	0	0	7	0	7	décembre 2025
MS_Désignation BE			14	176	14	12	80	202	
	Belgrade	1190_ Forest	14	0	0	12	0	12	avril 2026
	Cailles	1170_ Watermael-Boitsfort	14	56	14	0	0	70	juin 2027
	Dames Blanches	1150_ Woluwe-Saint-Pierre	14	120	0	0	80	120	octobre 2027
MS_Préparation			13	276	137	0	0	413	
	Ariane	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	13	113	137	0	0	250	juillet 2029
	Azur	1082_ Berchem-Sainte-Agathe	13	26	0	0	0	26	juin 2027
	Verrerie	1190_ Forest	13	137	0	0	0	137	mars 2027
Etude de faisabilité			12	20	5	0	0	25	
	Tritons Nymphes	1170_ Watermael-Boitsfort	12	20	5	0	0	25	février 2027
En cours d'étude			11	102	0	0	0	102	
	Capricorne	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	10	0	15	0	0	15	janvier 2029
	Daim	1170_ Watermael-Boitsfort	10	12	0	0	0	12	mai 2029
	Demey	1160_ Auderghem	10	94	0	0	0	94	mars 2028
	Magritte	1090_ Jette	11	12	0	0	0	12	janvier 2029

	Evere Centre	1140_ Evere	10	16	4	0	0	20	avril 2029	
	Hunderenveld	1082_ Berchem-Sainte-Agathe	10	50	0	0	0	50	septembre 2029	
	PAD - Bordet	1140_ Evere	11	0	0	0	0	0	février 2028	
	Van Volxem	1190_ Forest	10	6	0	0	0	6	janvier 2029	
	ZS - Delta Souverain (Herrmann Debroux)	1160_ Auderghem	11	90	0	0	0	90		Pas de retour de l'avancée du PPAS
Achat à finaliser			08							
	Conscience	1140_ Evere	08							
Acquisition approuvée par le CA & ...			07	88	0	0	0	88		
	CSP - Arbre unique	1140_ Evere	07	71	0	0	0	71	mai 2024	
	CSP - Paris	1140_ Evere	07	7	0	0	0	7	mai 2023	
	Van Bever 6	1150_ Woluwe-Saint-Pierre	07	10	0	0	0	10	juin 2022	
En attente de notification			06	56	0	18	18	74		
	Keyenbempt	1180_ Uccle	06	56	0	18	18	74	juillet 2028	
Acquisition à l'étude_Faisabilité			05	200	0	0	0	200		
	Antares	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	05	113	0	0	0	113	janvier 2025	
	CSP - Colonel Bourg 135	1140_ Evere	05	32	0	0	0	32	septembre 2023	
	CSP - Péage 64	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	05	55	0	0	0	55	juin 2024	
En attente_Bloqué			02	569	132	0	0	701		

Albert	1190_ Forest	10	9	0	0	0	9	Démarrage du chantier bloqué en attente chantier de la STIB - La STIB doit garantir au minimum 2 sorties à la station
Avijl	1180_ Uccle	10	24	23	0	0	47	La commune n'est plus demandeuse de développer du logement sur ce terrain.
Brel	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	10	0	0	0	0	0	Projet en cours abandonné suite aux recours permis et blocages commune, soit être redémarré
Chapelle-aux-Champs	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	10	20	30	0	0	50	Problématique d'échange de terrains
Dumont	1200_ Woluwe-Saint-Lambert	10	24	6	0	0	30	La commune n'est plus demandeuse de développer du logement sur ce terrain.
Fierlant	1190_ Forest	10	0	16	0	0	16	Suivi par Beliris - problème d'octroi du PU
Gerfauts	1170_ Watermael-Boitsfort	10	0	25	0	0	25	En attente suite PPAS
Grappe	1190_ Forest	10	37	0	0	0	37	Recours au PU
Lauriers Roses	1140_ Evere	10	75	0	0	0	75	En attente modification du PPAS
Orée	1150_ Woluwe-Saint-Pierre	10	9	3	0	0	12	D&B - faillite de l'entrepreneur
Picardie	1140_ Evere	10	40	10	0	0	50	Occupation par un terrain de foot
Saint-Denis	1190_ Forest	10	11	0	0	0	11	aménagement urbain réalisé sur le site
Tritomas	1170_ Watermael-Boitsfort	10	55	0	0	0	55	En attente suite PPAS
CSP - Miroir	1090_ Jette	02	87	0	0	0	87	chantier à l'arrêt - blocage par le promoteur