

Zaca - situatie op 18/01/2019							
	Betrokken weg(en)	Gemeente	Gewest/gemeente	Statuut	Beknopte beschrijving	Voorziene timing uitvoering	WIE?
1	Fonsnylaan (argonne - Zweden)	St-G	Gewest	uitgevoerd	dringende tussenkomst, markering, paaltjes, signalisatie	-	
2	Rondpunt Hermes (Industrie/ontwikkeling)	AND	Gewest	Studie uitgevoerd, plannen gemaakt, uitvoering in afwachting (probleem coördinatie concessiehouders)	Markeringen paaltjes + interventies (haltes MIVB)	2019 onder voorbehoud akkoord werven	BM-MIVB
3	Koningsstraat/Wetstraat	BRUSSEL	gemeente				
4	Waversestweg/ Vander Bruggen / Wayez	AND	Gewest	Studie uitgevoerd, plannen gemaakt, uitvoering in afwachting	noodresolutie, markering, paaltjes, signalisatie	2019 onder voorbehoud akkoord coördinatiecommissie werven	BM
5	Kruispunt Bordet (Haacht/Bordet)	EVE	Gewest	<i>complexiteit behandeling : breedte van de brug over het treinspoor, geen enkele oplossing lijkt haalbaar op korte termijn.</i> Zal sowieso behandeld worden tijdens het heraanlegproject gekoppeld aan metro Noord			Beliris
6	Regentschapsstraat/Bodenbroekstraat	BRUSSEL	gemeente				
7	Lemonnierlaan/Anneessensplein	BRUSSEL	gemeente				
8	Koninginnelaan/Claessensstraat/Vilvoordsesteenweg	BRUSSEL	Gewest	uitgevoerd (gedeeltelijk geïntegreerd in project MIVB ; ander deel, gedeelte Claessens, project BM)	dringende tussenkomst, markering, paaltjes, signalisatie	-	
9	Lemonnierlaan/Woeringstraat/ Fonteinstraat	BRUSSEL	Gewest en gemeente	Gedeeltelijk gerealiseerd via subsidies gemeenten 2016			
10	Bockstaellaan/Artiestenstraat	BRUSSEL	gemeente				
11	Poelaertplein	BRUSSEL	gemeente				
12	Naamsepoort/steenweg ELSENE	BRU/ELSENE	Gewest	Studie gedaan, plannen gemaakt, geïntegreerd in nabije projecten van grotere omvang (kleine ring) uitvoering in afwachting	globale herinrichting	2019 onder voorbehoud akkoord coördinatiecommissie werven	BM
13	Houba-de Strooperlaan/De Smet de Nayerlaan	BRUSSEL	Gewest	Studie uitgevoerd, plannen gemaakt, geïntegreerd in project MIVB in afwachting van uitvoering (probl. Vergunning werven hypercoördinatiezone)	globale herinrichting	midden-2019 onder voorbehoud akkoord coördinatiecommissie werven	MIVB
14	Zuidlaan/Bodeghemstraat/Brognezstraat	AND/BRU	Gewest	uitgevoerd (geïntegreerd in project Poincaré)	globale herinrichting	-	
15	Brusselsestwg/Briandlaan/ F Van Kalkenlaan	AND	Gewest	uitgevoerd	dringende tussenkomst, markering, paaltjes, signalisatie	-	
16	Kroonlaan/Generaal Jacqueslaan	ELSENE	Gewest en gemeente	Project MIVB voor het gemeentelijk gedeelte ; gedeeltelijke tenlasteneming van het gewestelijk kruispunt binnen het kader van het project Generaal Jacques		2019 voor het gemeentelijke gedeelte	
17	Meiserplein/Leuvensesteenweg	SCHAARBEEK	Gewest	<i>complexiteit van behandeling : geen enkele oplossing lijkt haalbaar op korte termijn.</i> Is hoe dan ook opgenomen in de Beliris studie en de denkoefeningen houdende de uitbreiding van de tram naar Roodebeek			BM-Beliris
18	Tervurenlaan/Vorstlaan	SPW	Gewest	uitgevoerd , maar bepaalde problemen blijven na realisatie		-	

19	Blijckaertplein	ELSENE	Gewest	uitgevoerd	dringende tussenkomst, markering, signalisatie	-	
20	Regentlaan/Belliardstraat/Montoyerstraat	BRUSSEL	Gewest	Studie gedaan, plannen gemaakt, geïntegreerd in nabije projecten van grotere omvang (kleine ring) uitvoering in afwachting	globale herinrichting	2019 onder voorbehoud akkoord coördinatiecommissie werven	BM
21	Vlaamse Poort (Barthelemy/Dansaert)	BRUSSEL	Gewest	<i>complexiteit van behandeling : probleem gekoppeld aan klasseringsprocedure aangaande de brug en het probleem van de fietsroute. Tot nu werd er geen enkele oplossing collectief goedgekeurd.</i> Studie loopt verder			BM
22	Wetstraat/Trierstraat	BRUSSEL	Gewest	<i>complexiteit van behandeling.</i> Wordt opgenomen in de denkoefeningen houdende het invoeren van een fietspad in testfase op de Wetstraat		Tegen eind 2019 na doortocht van de Tour de France en afwerking van de werf van de brug van de Wetstraat	BM
23	Leuvensesteenweg/Milcampslaan	SCHAARBEEK	Gewest	studie lopende	dringende tussenkomst, markering, paaltjes, signalisatie, verharde eilanden		BM
24	Sint-Denijsplein	VORST	Gewest	project geïntegreerd in wijkcontract ; uitvoering gedeeltelijk opgenomen in project Neerstalsteenweg	globale herinrichting	? 2019 onder voorbehoud akkoord coördinatiecommissie werven	MIVB-BM
25	Bergensesteenweg/Blijdschapsstr/P Marchantstr	AND	Gewest	uitgevoerd	dringende tussenkomst, markeringen	-	
26	De Troozsquare	BRUSSEL	Gewest	Project van gedeeltelijke verbetering ongevalvoelige zone ter studie, geïntegreerd in globaal project Paleizenlaan.			BM
27	Leopoldlaan/Ribaucourtstraat	SJM	Gewest	studie gedaan, plannen gemaakt, in afwachting van uitvoering door MIVB (probl. Hypercoördinatiezone - Werf Tunnel Léopold II en Ronde van Frankrijk)	dringende tussenkomst, markering, paaltjes, signalisatie, verharde eilanden	2019, na Ronde van Frankrijk en indien akkoord coördinatiecommissie Werven	BM-MIVB
28	Bockstaellaan/Wautersstraat/Sint-Albaansbergstraat	BRUSSEL	gemeente				
29	Leuvensesteenweg/Clovis	SINT-JOOST	Gewest	uitgevoerd		-	
30	Daillyplein	SCHAARBEEK	Gewest	studie nog niet opgestart			BM