

Vraag 2: Antwoord In 2020 opgeleverde projecten

Projecten	Opvolgingsfase werf	Woningen	Beheerder	Sociale woningen	Woningen voor middeninkomens	Opleveringsdatum	Kostprijs van de werken	Aandeel subsidie op het moment van de oplevering
In 2020 opgeleverde projecten								
Bouwheer = CITYDEV - BELIRIS								
Kompas	Opgeleverd	60	Gemeente Anderlecht	0	60	19/12/19	16.842.161,77 €	4.936.403,81 €
Bouwheer = BGHM								
Oliestogert	Opgeleverd	59	Zuidehaard + gemeente Vorst	35	24	2/12/20	15.133.857,68 €	6.201.353,89 €
Leger	Opgeleverd	26	Everecty	26	0	20/11/20	4.737.261,00 €	2.368.630,50 €
Raaf	Opgeleverd	9	De Schaarbeekse Haard	9	0	27/08/20	1.823.138,74 €	911.569,37 €
Biebuyck sleutelop-de-deur	Opgeleverd	42	Brusselse Woning	42	0	24/09/20	11.190.308,60 €	5.595.154,30 €
In 2021 opgeleverde projecten								
Bouwheer = BGHM								
AARTSHERTOGEN ZUID	Opgeleverd	59	Gemeente	0	59	19/03/21	11.071.486,51 €	3.690.485,51 €
CANDRIES	Opgeleverd	26	Le Logement Molenbeekois	26	0	28/06/21	5.051.933,21 €	2.525.966,61 €
VOLTA III	Opgeleverd	24	BinHôme	24	0	13/07/21	5.497.291,53 €	2.748.645,76 €
GLISQUET	Opgeleverd	8	De Schaarbeekse Haard	8	0	14/10/21	2.581.591,88 €	1.290.795,94 €
LEMAIRE	Opgeleverd	31	Le Logement Molenbeekois	31	0	19/10/21	4.945.674,14 €	2.472.837,07 €
Bouwheer = SFAR								
Groenweg	Opgeleverd	133	Brusselse Woning	72	61	30/06/21	28.044.459,84 €	14.022.229,92 €
		477			273	204		

Vraag 4: Antwoord Projecten in 2020

Situatie op 2 maart 2020

GEWESTELIJK HUISVESTINGSPLAN: Uitvoering van de begroting BGHM						
In 2020 opgeleverde projecten						
Project	Gemeente	In van voorlopige oplev	Totaal aantal woningen	Sociale woning	Woning voor middeninkomens	BUDGET Geraamde kostprijs
Kompas	Anderlecht	19-12-19	60	0	60	17.895.548,12 €
Raaf	Schaarbeek	27-08-20	9	9	0	1.301.373,70 €
Leger	Evere	20-11-20	26	26	0	4.973.379,26 €
Oliestogert	Vorst	02-12-20	59	35	24	15.048.352,38 €
In 2022 opgeleverde projecten						
Aarts Hertogen Zuid	Watermaal-Bosvoorde	19-03-21	59	0	59	13.133.602,61 €
Raaf sleutelop-de-deur	Comensia	28-03-21	18	18	0	5.137.264,82 €
Candries	Molenbeek	01-06-21	26	26	0	5.480.338,02 €
Msquare Perceel G sleutel	Logement Molenbeekois	26-11-21	34	34	0	8.404.814,42 €
Emalleries sleutelop-de-deur	Comensia	23-12-21	38	38	0	9.794.022,66 €
Libris sleutelop-de-deur	Zuidehaard	23-12-21	53	53	0	14.130.101,06 €
Hobek	Brusselse Woning	23-12-21	10	10	0	2.120.000,00 €
Darby	Comensia	23-12-21	1	1	0	300.000,00 €
Linné	GW van Sint-Jaost-Hen-Nade	23-12-21	9	9	0	2.725.000,00 €
Molenblok - Canon	BRUSSELSE WONING		28	28	0	7.064.458,12 €
Zuid A2 - SFAR - Huur	ZUIDERHAARD		52	0	52	13.348.643,10 €
Polders - SFAR - Canon	BINHÔME		41	0	41	8.092.334,12 €
Zuid D - SFAR - Huur	ZUIDERHAARD		39	39	0	7.995.978,45 €
Middelweg - Canon	BRUSSELSE WONING		23	23	35	10.319.038,95 €

Deze projecten zijn al opgeleverd vóór 2019, zij zijn hier opgenomen omdat de subsidie jaarlijks wordt uitgeteerd

147.260.271,79 €

Situatie van de projecten in uitvoering 2022

GEWESTELIJK HUISVESTINGSPLAN: lopende opdracht van werken						
Project	Gemeente	In van voorlopige oplev	Totaal aantal woningen	Sociale woning	Woning voor middeninkomens	Uiteindelijke kostprijs van het project alles inbegrepen
Hendrik Conscience	Everecty	01-03-22	12	12	0	3.430.000,00 €
Paviljoen CM	Laken	31-03-22	20	20	0	4.345.533,37 €
Woonpaviljoen Dries	Watermaal	11-05-22	3	3	0	593.475,00 €
Menslevendheid	Brussel	12-07-22	15	16	0	4.438.056,11 €
Msquare Perceel A sleutel	Le Logement Molenbeekois	01-08-22	24	24	0	7.144.400,00 €
Stilleaan	Ukkel	19-08-22	15	15	0	3.984.133,44 €
Les Sources sleutelop-de-deur	Vorst	01-09-22	39	39	0	10.702.339,00 €
Alfred sleutelop-de-deur	Neder	28-09-22	18	18	0	5.153.296,00 €
Les Piereries	Laken	01-10-22	82	82	0	21.518.000,00 €
Steenbakkerijstraat	Nier bepaald	01-10-22	24	24	0	8.483.230,00 €
Van Hoegaerden	Le Logement Molenbeekois	01-12-22	12	12	0	4.675.000,00 €
Lenik Noord	Anderlecht	27-12-22	18	18	0	8.021.988,47 €
Bevoels sleutelop-de-deur	Evere	01-09-23	38	38	0	9.947.180,00 €
Stijflos	Evere	13-01-23	130	100	30	26.205.399,12 €
Rommeltoere	Lakense Haard	09-02-23	38	38	0	11.222.000,00 €
Artemis	Evere	01-03-23	96	58	38	22.223.590,26 €
Evereast sleutelop-de-deur	Everecty	01-03-23	54	54	0	16.766.000,00 €
Nieep	Koekelberg	18-03-23	25	25	0	7.665.932,17 €
Condor	Le Logement Molenbeekois	30-03-24	57	34	23	17.302.481,10 €
Paris 4466	Everecty	01-03-23	7	7	0	2.453.900,00 €
Waterloossteenweg	BinHôme	06-11-23	18	14	4	6.503.736,73 €
Edmond sleutelop-de-deur	Le Logement Molenbeekois	01-12-23	31	31	0	8.305.551,00 €
Eenboom sleutelop-de-deur	Everecty	01-06-24	71	71	0	28.259.837,00 €
TOL 64	Everecty	01-06-24	55	55	0	20.850.000,00 €
Leopold 38	Lakense Haard	15-06-24	35	35	0	8.814.538,00 €
Bordelbaan 142	Everecty	01-09-24	80	80	0	31.547.860,00 €
Klovenwijk	De Anderlechtse Haard	01-12-24	120	120	0	45.103.000,00 €
Haachtesteenweg 1037	Everecty	01-12-24	40	40	0	15.300.000,00 €
Kompas 16	Comensia	01-06-25	55	55	0	20.693.815,00 €
Totaal			1232	1120	113	381.694.271,77 €

Opgeleverd
Opgeleverd
Opgeleverd

Opgeleverd