

zaca - situation au 18/01/2019							
	Voirie(s) concernée(s)	Commune	V. rég. Ou comm	statut	Description succincte	Timing prév. exécution	QUI?
1	Avenue Fonsny (argonne – Suède)	S-Gi	voirie régionale	fait	résolution urgence, marquage, potelets, signalisation	-	
2	Rond-point Hermès ( Industriel/développement)	AND	voirie régionale	étude faite, plans faits, exécution en attente (probl. Coordination impétrants)	marquages potelets + interventions en dur (arrêts STIB)	2019 sous réserve accord CCChantiers	BM-STIB
3	Rue Royale/rue de la Loi	BXL	voirie communale				
4	Ch. Mons/ Vander bruggen/ Wayez	AND	voirie régionale	étude faite, plans faits, exécution en attente	résolution urgence, marquage, potelets, signalisation	2019 sous réserve accord CCChantiers	BM
5	Carrefour Bordet (Haecht/Bordet)	EVE	voirie régionale	<i>complexité de traitement : largeur du pont sur la voie de chemin de fer, aucune solution ne semble envisageable à court terme.</i> Sera toutefois traité à l'occasion du projet de réaménagement lié au métro Nord			Beliris
6	Rue de la Régence/rue Bodenbroek	BXL	voirie communale				
7	Bd Lemonnier/place Anneessens	BXL	voirie communale				
8	Avenue de la reine/rue Claessens/chaussée de Vilvoorde	BXL	voirie régionale	fait (intégré en partie dans projet STIB ; autre partie, tronçon Claessens, projet BM)	résolution urgence, marquage, potelets, signalisation	-	
9	Boulevard Lemonnier/rue Woeringen/rue Fontaine	BXL	VR et VC	fait en partie via subsides communes 2016			
10	Boulevard Bockstael/rue des Artistes	BXL	voirie communale				
11	Place Poelaert	BXL	voirie communale				
12	Porte de Namur/ch. XL	BXL/XL	voirie régionale	étude faite, plans faits, intégré dans projets de plus grande ampleur (petite ceinture) à proximité, exécution en attente	réaménagement global	2019 sous réserve accord CCChantiers	BM
13	Avenue Houbba de Strooper/boulevard de Smet de Nayer	BXL	voirie régionale	étude faite, plans faits, intégré dans projet STIB en attente d'exécution (probl. Autorisation de chantiers zone d'hypercoordination)	réaménagement global	mi-2019 sous réserve accord CCChantiers	STIB
14	Boulevard du Midi/rue Bodeghem/rue Brogniez	AND/BXL	voirie régionale	fait (intégré dans projet Poincarré)	réaménagement global	-	
15	Chaussée de Mons/avenue Briand/avenue Van Kalken	AND	voirie régionale	fait	résolution urgence, marquages, potelets, signalisation	-	
16	Avenue de la Couronne/boulevard Général Jacques	XL	VR et VC	projet STIB pour la partie communale ; prise en charge partielle du carrefour régional dans le cadre du projet Général Jacques		2019 pour la partie communale	
17	Place Meiser/chaussée de Louvain	SCH	voirie régionale	<i>complexité de traitement : aucune solution ne semble envisageable à court terme.</i> Est toutefois intégré à l'étude Beliris et les réflexions portant sur l'extension du tram vers Roodebeek			BM-Beliris
18	Avenue de Tervueren/boulevard du Souverain	WSP	voirie régionale	fait, mais certains problèmes subsistent après réalisation		-	
19	Place Blijckaert	XL	voirie régionale	fait	résolution urgence, marquage, signalisation	-	
20	Boulevard du Régent/rue Belliard/rue Montoyer	BXL	voirie régionale	étude faite, plans faits, intégré dans projets de plus grande ampleur (petite ceinture) à proximité, exécution en attente	réaménagement global	2019 sous réserve accord CCChantiers	BM
21	Porte de Flandre (Barthélémy/Dansaert)	BXL	voirie régionale	<i>complexité de traitement : problème lié à procudre de classement qui affecte le pont et la problématique du cheminement vélo. Aucune solution n'a pu être collectivement approuvée ce jour.</i> Etude se poursuit			BM
22	Rue de la Loi/rue de Trèves	BXL	voirie régionale	<i>complexité de traitement.</i> Est pris en compte dans les réflexions portant sur la mise en place d'une piste cyclable en phase test sur la rue de la Loi		vers fin 2019, après passage du Tour de France et achèvement du chantier du pont de la rue de la Loi	BM

23	Chaussée de Louvain/avenue Milcamps	SCH	voirie régionale	étude toujours en cours	résolution d'urgence, marquage, potelets, signalisation, ilots en dur		BM
24	Place Saint-Denis	FOR	voirie régionale	projet intégré dans contrat de quartier ; exécution en partie incluse dans le projet chaussée de Neerstalle	réaménagement global	? 2019 sous réserve accord CCChantiers	STIB-BM
25	Chaussée de Mons/rue de la Gaité/rue Marchant	AND	voirie régionale	<b>fait</b>	résolution urgence, marquages	-	
26	Square J. de Trooz	BXL	voirie régionale	projet d'amélioration partielle de la zaca à l'étude, intégré dans projet global avenue des Palais.			BM
27	Boulevard Léopold/rue de Ribaucourt	MSJ	voirie régionale	étude faite, plans faits, en attente d'exécution par la STIB (probl. zone d'hypercoordination - Chantier Tunnel Léo II et Tour de France)	résolution d'urgence, marquage, potelets, signalisation, ilots en dur	2019, après Tour de France et ssi accord CCChantiers	BM-STIB
28	Boulevard Bockstael/rue Wauters/Mont-St-Alban	BXL	voirie communale				
29	Chaussée de Louvain/boulevard Clovis	S-Jo	voirie régionale	<b>fait</b>		-	
30	Place Dailly	SCH	voirie régionale	étude non encore initiée			BM